

**Региональный проект «Модернизация первичного звена  
здравоохранения»**

**1. Строительство поликлиники в северной части  
г.Тамбова**

Общий объем средств на строительство Объекта (2021 – 2023 г.г.) – 1 925,45 млн. рублей (из них средства фед. бюджета – 1 863,07 млн.руб.),

На текущий год предусмотрены лимиты 876 761,9 тыс.руб., из них средства федерального бюджета 848 355 тыс.руб. (в том числе в соответствии с Соглашением 04.04.2023 восстановлен остаток неосвоенных средств по министерству градостроительства и архитектуры области в размере 278,1 млн.руб., в т.ч. ФБ – 269,1 млн.руб.).

**Строительная готовность объекта 76%.**

**2. Строительство Новорусановский фельдшерско-акушерский пункт Жердевского района.**

Предусмотрено **12,8 млн.руб. по соглашению + 4,076 млн.руб. доп.средства.**

06.03.2023 торги проведены. 17.03.2023 контракт заключен. Работы завершены.

**Строительная готовность объекта 100%.**

Приобретение оборудования:

Медицинское оборудование и медицинская мебель на сумму 1,55 млн.руб. поставлены в срок до 01.09.2023. Кассовое освоение планируется до 01.10.2023.

**3. Капитальный ремонт 3 объектов (ТОГБУЗ «Жердевская ЦРБ», ТОГБУЗ «Никифоровская ЦРБ», ТОГБУЗ «Моршанская ЦРБ»).**

В 2023 году предусмотрено **8,84 млн.руб.,** в т.ч. средства фед.бюджета – 8,55 млн.руб. Результат достигнут.

Готовность объектов составляет:

ТОГБУЗ «Никифоровская ЦРБ» - 100%;

ТОГБУЗ «Моршанская ЦРБ» - 100%;

ТОГБУЗ «Жердевская ЦРБ» - 100%.

**4. Приобретение 3 ед. медицинского оборудования на сумму – 26,95 млн.руб. (аппарат рентгеновский, 2 УЗИ).**

Торги проведены и заключены контракты на сумму 23,98 млн. руб. Экономия – 2,9 млн.руб. Поставлено и введено в эксплуатацию 3 ед. на сумму 23,98 млн. руб. Результат достигнут. Экономия – 2,9 млн.руб., заключено соглашение на уменьшение лимитов.